

## Referenz Einzelleistung \*

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Zweifamilienhaus, Klempnerarbeiten, Metaldachdeckung 400 qm

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

**Metaldach GmbH**

vertraglich gebunden als:  *Hauptauftragnehmer*  *ARGE-Partner*  *Nachunternehmer*

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

*Name / Bezeichnung:* Wohnungsbaugesellschaft Gutbau

*Anschrift (PLZ / Ort / Strasse):* 50354 Hürth, Bergstraße 20

*Ansprechpartner:* Frau Hurtig

*Tel.:* 0 22 41/99 99

Ort der Ausführung (Ort, Straße) :

Hürth, Sonnenallee 7

Art der Baumaßnahme:  *Neubau*  *Umbau*  *Denkmal*

Baubeginn: 20.10.2005

Fertigstellungstermin: 20.05.2006

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
112-17	Klempnerarbeiten
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

\* Referenz zu Leistungen, die im eigenen Betrieb erbracht wurden

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

*Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln*

Zweifamilienhaus, Klempnerarbeiten, Metalldachdeckung 400 qm

Metalldeckung 400 qm mit Kupferbändern nach DIN EN 1172, Doppelstehfalzausführung, auf bauseitiger Holzschalung und Glasvlies-Bitumenbahn, Anzahl der Befestigungshafte entsprechend den Klempnerfachregeln, jede Schar wurde aus einer Bandlänge hergestellt

Scharenbreite (Achismaß d. gefalzten Bänder) 520 mm, Materialdicke 0,7 mm Scharlänge 10 m

40 m Traufstreifen aus Kupferbändern, nach DIN EN 1172, Zuschnitt 330 mm, Materialdicke 0,7 mm

Firstausbildung mit Entlüftung, 1 Kaminbekleidung, 10 Halter für Trittstufen, 12 Durchdringungen zur Entlüftung

40 m halbrunde Dachrinne aus Kupfer, nach DIN EN 1172, Abmessung 333 mm x 0,7 mm, komplett mit Rinnenhaltern und Fallrohren

Einschließlich Baustelle einrichten, sowie Erstellung von Arbeits- und Schutzgerüsten

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 5

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 36.000

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

*Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln*

Erhöhte Komfortansprüche hinsichtlich des Schallschutzes

-----  
Ort Datum Stempel / Unterschrift  
Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

-----  
Ort Datum Stempel / Unterschrift  
Referenzgeber