

## Referenz Einzelleistung \*

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Wohnanlage mit 150 Wohnungseinheiten, 10.500 m<sup>2</sup> Wohnfläche,  
Sanitärinstallation

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Fa. Bad und Heizung GmbH  
*vertraglich gebunden als:*     *Hauptauftragnehmer*         *ARGE-Partner*         *Nachunternehmer*

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

*Name / Bezeichnung:* Wohnungsbaugesellschaft Schöner Wohnen  
*Anschrift (PLZ / Ort / Strasse):* 53757 St Augustin, Am Sonnenhang 23  
*Ansprechpartner:* Frau Bleibtreu *Tel.:* 0 22 41/99 99

Ort der Ausführung (Ort, Straße) :

Siegburg, Bahnhofstraße 9

Art der Baumaßnahme:     *Neubau*         *Umbau*         *Denkmal*

Baubeginn:    24.04.2005

Fertigstellungstermin: 26.02.2006

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
113-01	Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

\* Referenz zu Leistungen, die im eigenen Betrieb erbracht wurden

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

*Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln*

Wohnanlage mit 150 Wohnungseinheiten, 10.500 m<sup>2</sup> Wohnfläche

Gasinstallation zum Anschluss eines Heizkessels und einer Gaswärmepumpe.  
70 m Kupferrohre mit Pressverbinder DN 50 und DN 32

Entwässerungsanlage einschließlich Rückstausicherungseinrichtungen, Abscheideranlagen und Regenrückhaltung auf dem Grundstück

850 m Gußrohre DN 50 - DN 150, 150 m PE-Rohre, 1 Leichtflüssigkeitsabscheider und 1 Fettabscheider, 1 Fäkalienhebeanlage einschl. der Rohrsysteme

Trinkwasserinstallation Kalt-/Warm- und Zirkulationleitung aus Kupfer einschließlich der Pressverbinder sowie Stockwerksleitungen aus Verbundrohrsystemen

1320 m Kupferrohre 15 - 54 mm und 420 m Verbundrohre

Hydraulischer Abgleich und Kontrolle der Wasserbeschaffenheit.

Installation einer Kalkschutzanlage.

Einrichtungsgegenstände

150 Badewannen, 80 Duschwannen, 250 Waschtische, 80 Handwaschbecken,  
230 Klosettanlagen

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 8

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 800.000

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

*Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln*

Erhöhte Komfortansprüche hinsichtlich des Schallschutzes,  
hygienische Anforderungen bei der Trinkwasserinstallation und  
Regenwasserrückhaltung auf dem Grundstück.

-----  
Ort

-----  
Datum

-----  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

-----  
Ort

-----  
Datum

-----  
Stempel / Unterschrift  
Referenzgeber